

Locatie




- Trapveld aan wethouder Campermanstraat
- Omgeven met een houtwal
- Bestemming groen
- Hoofd groenstructuur



gemeente Bronckhorst

Stava



Diverse onderzoeken nodig.
Het volgende is gedaan:

- Wegverkeerslawaaï ✓
- Bodemonderzoek ✓
- Archeologisch onderzoek ✓
- Oriënterend explosieven onderzoek
(niet nodig voor BP wel voor uitvoering)
- Quicksan Flora en Fauna + aanvullend onderz. Wezel



Planning

- Met de huidige stand van zaken kan het plan mee met de veegplanprocedure. De voorbereiding van deze ronde start in april.
- Kritisch proces is met name de compensatie van het trapveld en het struweel.

(laatste is een ontheffing Wet natuurbeheer voor nodig)



Planning

Q4 2022 t/m Q1 2023

- Regelen compensatiegronden en besluitvorming (collegebesluit)
- Voorbereiding plan naar voorontwerp plan en bespreken met de omgeving en vooroverleg partners (provincie + waterschap)
- Afronden overeenkomsten (koopovereenkomst + anterieure overeenkomst)

Q2 2023

- Afronden compensatieplan (voorwaarde dat compensatiegrond geregeld is)
- Indienen aanvraag Wnb (doorlooptijd 26 wk)
- Overeenkomsten getekend voor ter inzage legging ontwerp BP
- Ontwerp bp ter inzage (mei/juni 2023)



Planning

Q4 2023

- Vaststelling Bestemmingsplan door de raad in oktober
- Ontheffing Wnb
- Realiseren compensatie*

*verwijderen struweel is afhankelijk van voorwaarden van de provincie. Het kan zijn dat de provincie de voorwaarde stelt dat het nieuwe struweel een x termijn moet staan voor het oude struweel verwijderd mag worden.

Q1 2024

- Inwerking treding / onherherroepelijk bestemmingsplan bij geen beroep
- Omgevingsvergunningaanvraag (bouw) 8-14 weken

